

Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2019 r.

1. Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki"

- Planowane wydatki : 150.000,00 brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

2. Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

- Planowane wydatki: 25.000,00 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Piaseczno.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU – dofinansowanie

- Planowane wydatki : 150.000,00 brutto przeznaczono na zakup rozkładarki do asfaltu
- Zadanie zostało wykonane w II kwartale br.

4. Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II

- Planowane wydatki: 400.000,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zadanie zostało wykonane w II kwartale br.
- W ramach zadania zostały wykonane nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na ul. Nałkowskiej:
 - jezdni - 1 439,97 m²,
 - zjazdów – 93,92 m²,
 - chodników – 963,17 m²,
 - zatok postojowych – 159,21 m²RAZEM: 2.656,27 m²
- Ponadto inwestycja obejmowała koszty inspektora nadzoru.

5. Budowa drogi Dziechowo

- Planowane wydatki : 887.700,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w III kwartale br.
- W ramach zadania zostanie wykonana:
 - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 2.605,63 m²
 - nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 604,42 m²

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej – 323,70 m²

- Ponadto inwestycja obejmuje koszty inspektora nadzoru.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. PROW w kwocie 626.326,00 zł

6. Budowa drogi Waldowo-Toboła

- Planowane wydatki : 137.600,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi
- Zadanie zrealizowane w I kwartale br.
- W ramach zadania wykonano roboty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia podstawowego.

7. Dokumentacja – budowa drogi Świdwie

- Planowane wydatki: 30.000,00 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

8. Remont i przebudowa ul. Parkowej, Al. Lipowej

- Planowane wydatki : 2.000.000,00 brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartale br.
- W ramach zadania zostanie wykonana:

Al.Lipowa

- jezdnia bez stref wyniesionych - 1.899,01 m²,
- strefy wyniesione wraz z ciągami pieszo- rowerowymi - 1.791,44 m²,
- chodniki wraz z powierzchniami zjazdów indywidualnych - 776,64 m²,

Łącznie powierzchnia zagospodarowania wynosi: - 4.467,09 m²

ul.Parkowa

- jezdnia bez stref wyniesionych - 1.509,34 m²,
- strefy wyniesione wraz z ciągami pieszo- rowerowymi - 1.175,67 m²,
- chodniki wraz z powierzchniami zjazdów indywidualnych - 183,66 m²,

Łącznie powierzchnia zagospodarowania wynosi: - 2.868,67 m²

- Ponadto inwestycja obejmuje koszty inspektora nadzoru i opracowania dokumentacji technicznej.
- Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 50%.

9. Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych

- Planowane wykonanie : 265.000,00 zł brutto.
- Wykonawca : Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

- W ramach zadania zaplanowano remonty częściowe dróg gminnych (kruszony kamień polny).
- Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartale br.

10. Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła (odcinek przez wieś Wałdowo)

- Planowane wydatki : 739.000,00 zł brutto.
- Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- W ramach zadania zostaną wykonane:
 - nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego - 2 528,00 m²
 - nawierzchnie zjazdów z betonu asfaltowego - 752,00 m²
 - pobocza - 792,64 m²,
 - długość drogi do odbudowy 632 m.
- Ponadto inwestycja będzie obejmowała koszty inspektora nadzoru i opracowania dokumentacji technicznej.
- Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 80 %.

11. Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo – Wałdówko

- Planowane wydatki : 539.000,00 zł brutto.
- Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- W ramach zadania zostaną wykonane:
 - nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego - 2 426,42,00 m²,
 - nawierzchnie zjazdów z betonu asfaltowego- 394,00 m²,
 - pobocza - 947,49 m²,
 - długość drogi do odbudowy 540 m.
- Ponadto inwestycja będzie obejmowała koszty inspektora nadzoru i opracowania dokumentacji technicznej.
- Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 80 %.

12. Odbudowa zniszczonego rowu po nawałnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie

- Planowane wydatki : 112.000,00 zł brutto.
- Z powodu braku zgód właścicieli nieruchomości na realizację zamierzenia inwestycyjnego zrezygnowano z wykonania w/w zadania.

13. Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa

- Planowane wydatki : 105.005,00 zł brutto.
- Wykonawca : Atrium z Poznania
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br. W trakcie uzyskania pozwoleń na budowę.

14. Budowa miasteczka ruchu drogowego

- Planowane wydatki : 100.000,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zadanie zrealizowano w II kwartale br.
- W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 680 m²
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

15. Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

- Planowane wydatki : 600.700,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych:
Część 1: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
Część 2: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zadanie zrealizowano w III kwartale br.
- W ramach zadania wykonano:
- Część 1: Rozbudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na hali targowej w Sępólnie Krajeńskim
 - 2 rzędy zawierające po 12 paneli (modułów) fotowoltaicznych o mocy 260 Wp - 24 panele
 - rozbudowa instalacji elektrycznej
 - dodatkowe szafki dystrybucyjne – 12 szt.
- Część 2: Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy targowisku miejskim w Sępólnie Krajeńskim
 - komunikacyjne ciągi dojazdowe i manewrowe – betonowa kostka brukowa typu EKO-BEHATON gr. 8cm - 1.120,70 m²
 - zjazdy – betonowa kostka brukowa typu HOLLAND gr. 8cm - 110,40 m²
 - chodniki - betonowa kostka brukowa typu HOLLAND gr. 6cm - 129,30 m²
 - stanowiska postojowe – betonowe płyty ażurowe typu MEBA gr. 10 cm z wypełnieniem otworów kruszywem - 608,60 m²
 - komunikacyjne powierzchnie pomocnicze – kostka granitowa surowo-lupana - 5,5 m²
 - nawierzchnie żwirowe - 219,10 m²
 - 46 miejsc postojowych
 - renowacja murka oporowego
- Ponadto inwestycja obejmowała koszty inspektora nadzoru.
- Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. PROW w kwocie 211.265,00 zł.

16. Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

- Planowane wydatki : 27.000,00 zł brutto.
- Wykonawca : WOODPOL Michał Chrzan Julianpol
- Zadanie zrealizowano w II kwartale br.
- W ramach zadania wykonano drewnianą altanę o powierzchni 33 m².

17. Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych

- Planowane wydatki : 574.524,70 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

- Zadanie zrealizowano w II kwartale br.
- W ramach zadania wykonano:
 - pomost o konstrukcji stalowo-drewnianej
 - długość całkowita pomostu – 140,00 m
 - szerokość pomostu – 2,20 m
 - powierzchnia całkowita – 308,00 m²
 - stanowisko dla ratowników 4,00x5,00 m o powierzchni – 20,00 m²
 - stanowisko z wieżą 4,00x6,00 o powierzchni – 24,00 m²
 - łączna powierzchnia pomostu ze stanowiskami -352,00 m²
 - dwa wejścia o konstrukcji drewnianej (2,20x3,00)x2 – 13,20 m²
 - ilość pali – 176 szt.
 - wysokość wieży do zw. wody – 352 m
 - długość pali – od 1,40 m do 14 m
- Ponadto inwestycja obejmowała koszty inspektora nadzoru.
- Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. PROW w kwocie 155.031,00 zł.

18. Wykup budynku przy ul. Przemysłowej

- Planowane wydatki: 24.000,00 zł brutto- w I kw. br. zapłacono ostatnią ratę za budynek przy ul Przemysłowej 7a w Sępólnie Krajeńskim.

19. Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- Planowane wydatki w 2019 r.: 82.598,00 zł brutto
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego, itp.
- Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2021 roku.

20. Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej

- Planowane wydatki : 951.000,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Gac-Bud Grzegorz Mróz z Mroczy
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- W ramach zadania zostanie wykonana:

PARTER

- przebudowa schodów zewnętrznych wraz z montażem barierek,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowa schodów wewnętrznych,
- zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń,
- zwiększenie wysokości pomieszczeń z istniejących 2,78m do 3,00m,
- wykonanie nowych posadzek (wykładziny pvc, płytki),
- wykonanie tynków,
- malowanie,
- wykonanie instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o.,

PODDASZE

- zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń,
- rozbiórka wszystkich istniejących ścian wewnętrznych,
- wzmocnienie elementów konstrukcji dachu,

- wykonanie wentylacji wszystkich pomieszczeń,
 - wykonanie okien dachowych,
 - wykonanie nowych posadzek (wykładziny pvc, płytki),
 - wykonanie tynków,
 - malowanie,
 - wykonanie instalacji elektrycznych, wod.-kan., i c.o.,
- PIWNICA**
- montaż drzwi o odporności ogniowej ei30,
 - oczyszczenie i osuszenie piwnicy,
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 - wykonanie instalacji elektrycznej.

Termomodernizacja budynku:

- ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
- ocieplenie dachu,
- demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej- częściowy.

Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie parkingu,
 - wykonanie nowej nawierzchni chodnika.
- Ponadto inwestycja obejmuje koszty inspektora nadzoru.
 - Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. RPO w kwocie 801.000,00 zł.

21. Zakup zestawu interaktywnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

- Planowane wydatki : 14.000,00 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- Zadanie dofinansowane ze środków EFS w kwocie 14.000,00 zł.

22. Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Krajeńskiego

- Planowane wydatki : 130.000,00 zł brutto.
- Wykonawca ścianki działowej w sali rehabilitacyjnej Gminnego Przedszkola Nr 1 : Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim za kwotę 8.698,79 zł brutto - zadanie wykonano w III kwartale br.
- Kwota 121.301,21 zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

23. Zakup elementu na plac zabaw w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

- Planowane wydatki : 23.600,00 zł brutto.
- Wykonawca: SIMBA s.c. Zemborzyce Tereszyńskie
- Zadanie zrealizowane w III kwartale br.
- Zadanie dofinansowane ze środków EFS w kwocie 23.600,00 zł.

24. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

- Planowane wydatki : 6.355.227,87 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k. ze Złotowa.
- W ramach zadania zostanie wykonane 5 zadań:
 - budowa 1336 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie - ul. Radosna – Chojnicka - zadanie nr 1
 - budowa 1022 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie - Osiedle Leśne - zadanie nr 2
 - budowa 816 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie Plaża – Os. Leśne - zadanie nr 3,
 - budowa 3 583,00 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie - ul. Wiklinowa, Storczykowa, Bratkowa, Wrzosowa, Liliowa, Chabrowa, Tulipanowa, Różana, Topolowa, Owocowa - zadanie nr 4
 - budowa 2 041,70 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie - ul. Niechorska – Rieczna - zadanie nr 5
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- Ponadto inwestycja obejmuje koszty inspektora nadzoru.
- Planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 5.126.201,52 zł.

25. Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji

- Planowane wydatki : 200.000,00 zł brutto.
- Wykonawca dokumentacji projektowej: Ekomal Sebastian Kłosowski za kwotę 47.724,00 zł brutto,
- Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w IV kwartale br.

26. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie

- Planowane wydatki : 100.000,00 zł brutto.
- Wykonawca: Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości
- W ramach wykonano:
 - zestaw wieżowy -szt. 1,
 - huśtawka podwójna -szt. 1,
 - karuzela z siedziskiem -szt. 1,
 - huśtawka bocianie gniazdo -szt. 1,
 - bujak sprężynowy konik -szt. 1,
 - piramida linowa -szt. 1,
 - siłownia plenerowa wyposażona w 5 podwójnych urządzeń,
 - ławki – 2 szt.,
 - stojak na rowery – 1 szt.,
 - regulamin - 1 szt.
- Zadanie wykonano w III kwartale br.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

27. Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim

- Planowane wydatki : 70.000,00 zł brutto.
- Wykonawca: Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości
- W ramach wykonano:
 - zestaw wieżowy -szt. 1,
 - huśtawka podwójna -szt. 1,
 - bujak sprężynowy konik -szt. 1,
- Zadanie wykonano w III kwartale br.

Data 12.08.2019 r.

Anna Sotkiewicz

w z. BURMISTRZA
Marek Zieńko
mgr inż. Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza