

# **Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2021 r.**

- 1. Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m.Sępólno Krajeńskie”**

Planowane wydatki : 144.400,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

- 2. Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie**

Planowane wydatki: 25.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

W ramach zadania zostanie wybudowany chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Piaseczno.

- 3. Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Wałdowo w m. Zalesie, gmina Sępólno Krajeńskie**

Planowane wydatki : 19.000,00 zł.

Zadanie wykonane w II kwartale br.

- 4. Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim**

Planowane wydatki w 2021 roku - 1.002.255,20 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021 za kwotę 2.004.510,20 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale br.

W ramach zadania zostały wykonane nawierzchnie z kostki betonowej brukowej:

- jezdnia – 3.853,74 m<sup>2</sup>

- chodniki – 1.396,00 m<sup>2</sup>

-ciągi pieszo-rowerowe – 1.010,86 m<sup>2</sup>

- zjazdy – 607,51 m<sup>2</sup>

Długość całkowita dróg wynosi: 740,18 m

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % oraz w kwocie 1.002.255,20 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **5. Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz**

Planowane wydatki w 2021 r.- 936.930,22 zł

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021 za kwotę 1.829.860,22 zł.

Zadanie w trakcie procedury odbiorowej.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 7.069,07 m<sup>2</sup>

- nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej– 163,98 m<sup>2</sup>

- nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej– 110,14 m<sup>2</sup>

- nawierzchnię zjazdów z betonu asfaltowego – 469,12 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 1.644 m.

W wyniku realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania remontu mostu drogowego o konstrukcji stalowo-betonowej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % oraz w kwocie 936.930,22 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **6. Przebudowa ul.Pokrzywnickiego w Sępólnie Krajeńskim**

Planowane wydatki w 2021 roku – 945.641,38 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021 za kwotę 967.641,38 zł.

Zadanie w trakcie procedury odbiorowej.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie z kostki betonowej brukowej:

- jezdnie – 1.801,82 m<sup>2</sup>

- chodniki – 409,04 m<sup>2</sup>

-ciągi pieszo-rowerowe – 856,94 m<sup>2</sup>

- zjazdy – 250,55 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 322,19 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % oraz w kwocie 426.416,20 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **7. Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)**

Planowane wydatki: 896.829,82 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania III kw. br.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia:

- jezdni z kostki betonowej brukowej – 1.447,00 m<sup>2</sup>

- dojeżdża do furtek oraz zjazdy z kostki betonowej brukowej – 284,00 m<sup>2</sup>

-geokrata – 470 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 291 m.

Zadanie obejmuje również budowę kolektora kanalizacji deszczowej oraz przykanalików o długości 147,90 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % .

#### **8. Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140 mb)**

Planowane wydatki: 260.043,96 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania III kw. br.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia:

- jezdni z geokraty – 697 m<sup>2</sup>

- chodników z betonowej kostki brukowej – 63 m<sup>2</sup>

- zjazdów z betonowej kostki brukowej – 19,57 m<sup>2</sup>

– opaski z betonowej kostki brukowej – 45 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 140 m.

Zadanie obejmuje również budowę kolektora kanalizacji deszczowej oraz przykanalików o długości 137 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % .

#### **9. Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk**

Planowane wydatki: 1.208.215,00 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Zadanie w trakcie procedury odbiorowej.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 9.900,00 m<sup>2</sup>
- pobocza z kruszywa – 2.970,00 m<sup>2</sup>
- reprofiliację rowów – 3.000,00 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 1.980,00 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % oraz w kwocie 36.560,38 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **10. Przebudowa ul.Os.Leśne w Sępólnie Krajeńskim**

Planowane wydatki : 250.000,00 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Zadanie w trakcie procedury odbiorowej.

W ramach zadania wykonano:

- mechaniczne frezowanie - 1.455,45 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1.455,45 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 234,87 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 255 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 %.

#### **11. Przebudowa drogi Wysoka Krajeńska**

Planowane wydatki w 2021 - 851.690,00 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2022 w kwocie 1.703.381,94 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4 605,82 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego 331,86 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej 364,21 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 1.034,00 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50 %.

## **12. Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego**

Planowane wydatki w 2021- 1.010.256,00 zł.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2022 w kwocie 2.020.513,78 zł.

Zadanie ujęte jest na liście rezerwowej do dofinansowania.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 3 609,22 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia wyniesionych skrzyżowań z betonowej kostki brukowej - 1 547,64 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonowej kostki brukowej -1 444,15 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej -830,06 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia chodnika i dojsć do posesji z betonowej kostki brukowej -173,89 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zatok postojowych z betonowej kostki brukowej – 466,90 m<sup>2</sup>

Długość całkowita drogi wynosi 621,00 m.

Zadanie dofinansowane do 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

## **13. Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu**

Planowane wydatki : 58.671,00 zł.

Wykonawca dokumentacji: Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartał br.

## **14. Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych**

Planowane wydatki : 198.200,55 zł.

Wykonawca : Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

W ramach zadania zaplanowano remonty cząstkowe dróg gminnych (kruszony kamień polny).

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartale br.

### **15. Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim**

Planowane wydatki w 2021 -9.128.368,00 zł.

Wykonawca : Marbruk Sp. z.o o. Sp.k. z Charzykowy

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021 za kwotę 9.207.000,00 zł brutto.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w III kwartale br.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- warstw konstrukcyjnych i nawierzchni placu, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni, ciągów pieszo-jezdnych (płyty granitowe i kostka granitowa oraz asfalt),
- remoncie nawierzchni chodnika z kostki granitowej wzdłuż drogi krajowej,
- wykonaniu fontanny wraz z infrastrukturą,
- wykonaniu uzupełniającego odwodnienia kanalizacji deszczowej,
- wykonaniu oświetlenia ulicznego,
- odrestaurowaniu pomnika,
- zakupie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice),
- wykonaniu nowych nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników.

Łączna długość tras drogowych wynosi 933,74 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 37,20%.

### **16. Dokumentacja na budowę dróg - ul. Reja i ul. Prusa w miejscowości Sępólno Krajeńskie oraz w miejscowości Komierowo**

Planowane wydatki : 81.426,00 zł.

Wykonawca dokumentacji: Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartał br.

#### **17. Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku**

Planowane wydatki : 37.000,00 zł.

Wykonawca dokumentacji: P.P.H. KRAJAN SP. Z O.O. z Wiśniewy

Zadanie zrealizowano w II kwartale br.

#### **18. Wykup gruntów pod drogi**

Planowane wydatki : 293.400,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartał br.

#### **19. Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Planowane wydatki : 70.149,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartał br.

W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego, itp.

Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017 – 2021.

#### **20. Zakup lekkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP**

Planowane wydatki : 92.234,63 zł.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale br.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV"-udział gminy 25 %

#### **21. Dokumentacja - budowa przedszkola**

Planowane wydatki : 26.568,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale br.

#### **22. Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim**

Planowane wydatki w 2021 r.- 2.000.000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2023 w kwocie 10.500.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- budynku przedszkola (8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci)– o pow. użytkowej 1.402,91 m<sup>2</sup>

- wyposażenie obiektu
- dróg dojazdowych, miejsc postojowych, chodników, ścieżek – 1.229,38 m<sup>2</sup>
- nasadzenia
- elementów małej architektury oraz placu zabaw
- oświetlenie oraz ogrodzenie terenu

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

### **23. Budowa kanalizacji w miejscowości Wiśniewa**

Planowane wydatki : 3.003.562,00 zł.

Wykonawca : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w I kwartale 2022 r.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami o długości 1244,37 mb
- budowa tłoczni ścieków i przepompowni przyzagrodowej
- budowa systemu kanalizacji ciśnieniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kawle gm. Sępólno Krajeńskie – o długości 1650 mb.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63%.

### **24. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów**

Planowane wydatki : w 2021 r .- 1.500.000,00 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2021-2022 w kwocie 2.508.056,00 zł.

Zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej.

Planowany termin wykonania do IV kw. 2022 r.

W ramach zadania planowana jest:

- przebudowa istniejącego budynku magazynowego,
- budowa stanowiska wagi samochodowej,
- budowa placu, chodników i dróg wewnętrznych,
- budowa rampy wyładowniczej,
- budowa utwardzonych stanowisk pod lokalizację kontenerów



- zakup pojemników na odpady.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 85%.

### **25. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie**

Planowane wydatki w 2021 r. - 1.916.608,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021 w kwocie 1.941.208,00 zł.

Zadanie planowane do wykonania do IV kw.br.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

- instalacji fotowoltaicznych,
- kolektorów słonecznych,
- pomp ciepła.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 50% kosztów kwalifikowanych oraz poprzez wpływy od mieszkańców.

### **26. Zakup traktorka do koszenia**

Planowane wydatki w 2021 r. : 29.398,00 zł.

Zadanie wykonane w II kw.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Piaseczno.

### **27. Dopuszczenie placów zabaw**

Planowane wydatki : 32.004,00 zł.

Zadanie planowane do wykonania w III kw. 2021 r.

Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządów.

### **28. Ogrodzenie kortów tenisowych CSIR**

Planowane wydatki : 55.011,00 zł.

Zadanie planowane do wykonania w IV kw. br.

W ramach zadania planowane jest wykonanie 640 m<sup>2</sup> ogrodzenia tj. 162 mb.

Zadanie dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 19.000,00 zł.

**29. Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki**

Planowane wydatki : 115.769,00 zł.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- festiwal światła
- pokazy historyczne
- wielka bitwa na dwie patelnie
- publikacja książki pt.: „Sępólno Krajeńskie: podróż przez wieki”
- promocja książki połączona ze spotkaniem autorskim oraz wystawą zdjęć
- wydanie folderu „Sępólno pozytywnie... turystyka, sport i rekreacja”

12.08.2021 r.

w z. BURMISTRZA

  
mgr inż. Marek Zińko  
Zastępca Burmistrza