



Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2022 r.

1. Aport pieniężny do ZGK Sp .o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

Planowane wydatki : 300.300,00 zł.

Zadanie zrealizowane w III kwartale br.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.

Planowane wydatki : 990.966,00 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 w kwocie 2.072.490,00 zł.

Wykonawca : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego.

Zadanie zrealizowano w I kwartale br.

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną wraz z przyłączami o długości 1 244,37 mb,
- tłocznię ścieków i przepompownię przyzagrodową,
- kanalizację sanitarną ciśnieniową do przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kawle gm. Sępólno Krajeńskie – o długości 1 650,00 mb.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63%.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo.

Planowane wydatki : 6.396,00 zł.

Zadanie zrealizowane w II kwartale br.

W ramach zadania wykonano badania geotechniczne gruntu oraz mapę ewidencyjną, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia".

Planowane wydatki : 25.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

5. Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m.Sępólna Krajeńskie” .

Planowane wydatki : 43.050,00 zł.

Zadanie zrealizowane w I kwartale br.

6. Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólna Krajeńskie.

Planowane wydatki: 25.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

W ramach zadania zostanie zakupiony materiał do budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piaseczno.

7. Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego.

Planowane wydatki: 2.014.598,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie - IV kwartał br.

Wykonawca: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego- 3 609,22 m²

- nawierzchni wyniesionych skrzyżowań z betonowej kostki brukowej - 1 547,64 m²

- nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z betonowej kostki brukowej -1 444,15 m²

- nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej -830,06 m²

- nawierzchni chodnika i dojeżdż do posesji z betonowej kostki brukowej -173,89 m²

- nawierzchni zatok postojowych z betonowej kostki brukowej – 466,90 m²

Długość całkowita drogi wynosi 621,00 m.

Zadanie dofinansowane do 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska.

Planowane wydatki: 1.508.084,00 zł.

Zadanie zrealizowane w II kwartale br.

Wykonawca: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego 4 605,82 m²

- nawierzchnię zjazdów z betonu asfaltowego 331,86 m²

- nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej brukowej 364,21 m²

Długość całkowita drogi wynosi 1.034,00 m.

Zadanie dofinansowane do 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany-Włocibórek-Włocibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórek na działkach nr ew. 81/1 i 83/2 obręb Trzciany oraz 195,194/1, 194/5 obr. Włocibórz.

Planowane wydatki: 314.138,20 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 3 275,00 m²

- reprofilacja rowów oraz utwardzenie poboczy.

Długość całkowita drogi wynosi 800,00 m.

Zadanie umieszczone na liście rezerwowej o dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo- gr. gminy-M.Klonia, w msc. Waldówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew. 31 – obręb Waldówko w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Planowane wydatki: 300.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 4 095 m²

Długość całkowita drogi wynosi 819,00 m.

Zadanie umieszczone na liście rezerwowej o dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie-Skarpa-Włóścibórz od km 2+880 do km 3+970, obręb działki ewid. 100- Włóścibórz w gminie Sępólno Krajeńskie.

Planowane wydatki – 440.000,00 zł.

Wykonawca: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 6 540,00 m²

- reprofilacji rowów oraz utwardzenie poboczy.

Długość całkowita drogi wynosi 1.090,00 m.

Zadanie dofinansowane do 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

12. Przebudowa ul.E.Orzeszkowej i ul.Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim na dz. 172 i 127 obr.0003 Sępólno Krajeńskie.

Planowane wydatki – 901.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej 2 230 m²

- nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej 633,00 m²

Długość całkowita drogi wynosi 375,00 m.

Zadanie umieszczone na liście rezerwowej o dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy dróg gminnych.

Planowane wydatki : 436.497,00 zł.

W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe na budowę drogi w Dziechowie, Trzcianach, Świdwiu, Sikorzu, Sępólnie Krajeńskim tj. ul.Bajkowa, ul.Więcborska. Planowany termin wykonania dokumentacji - IV kwartał br.

Wykonano dokumentacje projektowe drogi w Komierowie, Piasecznie, Kawlach, Sępólnie Krajeńskim tj. ul.Reja i Prusa.

14. Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych.

Planowane wydatki : 195.832,98 zł.

Wykonawca : Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

W ramach zadania zaplanowano remonty cząstkowe dróg gminnych (kruszony kamień polny).

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartale br.

15. Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking

Planowane wydatki : 50.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

16. Wykonanie dokumentacji – skatepark

Planowane wydatki : 70.000,00 zł.

Wykonawca dokumentacji: Instal Projekt Mariusz Kozłowski z Sępólna Krajeńskiego.

Zadanie zrealizowane w III kwartał br.

Zadanie współfinansowane przez mieszkańców w kwocie 6.000,00 zł.

17. Wykup gruntów pod drogi

Planowane wydatki : 277.800,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartał br.

18. Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Planowane wydatki : 3.000.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w I kwartale br.

19. Dokumentacja – winda w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.

Planowane wydatki : 75.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w IV kwartał br. Wykonawca dokumentacji projektowej budowy windy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim – PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego.

Dokumentacja projektowa na budowę windy w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim– w trakcie przygotowania zapytania ofertowego.

20. Realizacja zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Planowane wydatki : 94.863,30 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartał br.

Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

21. Realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

Planowane wydatki : 359.040,11 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartał br.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

22. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Planowane wydatki : 60.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale br.

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.

23. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Zalesiu.

Planowane wydatki – 500.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej o wymiarach 20x40 m.
- montaż piłkochwyłów,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- budowa oświetlenia.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.

24. Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim.

Planowane wydatki w 2022 r.- 10.067.938,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji - 2022-2023 - kwota 12.670.981,42 zł.

Wykonawca robót budowlanych : Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego.

Dostawca wyposażenia: P.H.U. Gastro Centrum z Piły.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- budynku przedszkola (8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci)– o pow. użytkowej 1 402,91 m²,
- wyposażenie obiektu,
- dróg dojazdowych, miejsc postojowych, chodników, ścieżek – 1.229,38 m²,

- nasadzenia,
- elementów małej architektury oraz placu zabaw,
- oświetlenia oraz ogrodzenia terenu.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8.917.937,97 zł.

25. Audyt energetyczny – wymiana pieca w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

Planowane wydatki : 22.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w III kwartale br.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa Bogusława Kuźniewska Stargard.

26. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Planowane wydatki w 2022 r.: 1.500.000,00 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2023 w kwocie 2.508.056,00 zł.

Zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej.

Planowany termin wykonania do III kwartału 2023 r.

W ramach zadania planowana jest:

- przebudowa istniejącego budynku magazynowego,
- budowa stanowiska wagi samochodowej,
- budowa placu, chodników i dróg wewnętrznych,
- budowa rampy wyładowniczej,
- budowa utwardzonych stanowisk pod lokalizację kontenerów,
- zakup pojemników na odpady.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 85%.

27. Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego.

Planowane wydatki : 26.500,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w III kwartał br.

Wykonawca : Serwis Instalacji Teletechnicznych "WIR-SAT" Jacek Wirkus z Kawli.

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż kamer.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w 85 %.

28. Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza.

Planowane wydatki : 15.990,00 zł.

Zadanie zrealizowane w II kwartale br.

Zadanie dofinansowane z programu Czyste Powietrze.

29. Budowa świetlicy w Zbożu.

Planowane wydatki w 2022 r. : 10.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2022-2023, a szacunkowe koszty inwestycji wynoszą 2.000.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- budowa budynku świetlicy,
- zagospodarowanie terenu,
- budowa chodników i parkingu oraz drogi dojazdowej,
- wyposażenie budynku.

Zadanie dofinansowane w Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.800.000,00 zł. Złożono również wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę zadania 931.783,31 zł przy dofinansowaniu 500.000,00 zł.

30. Dopuszczenie placów zabaw.

Planowane wydatki : 40.000,00 zł.

Zadanie planowane do wykonania w IV kwartale br.

Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządów Mieszkańców oraz sołectwa Komierowo.

31. Zakup traktorka do koszenia.

Planowane wydatki : 16.690,00 zł.

Zadanie wykonane w II kw.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Lutowo.

32. Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo.

Planowane wydatki : 451.574,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji- planowany termin zakończenia III kwartał br.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

- altany rekreacyjnej,
- minigolf,
- siłowni plenerowej,
- nawierzchni poliuretanowej,
- utwardzenie terenu.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63%.

33. Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim.

Planowane wydatki: 215.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

34. Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.

Planowane wydatki : 173.200,00 zł.

Zadanie planowane do wykonania w III kwartale br.

Wykonawca oświetlenia: Elektro-Instal Dominik Szmaglinski z Chojnic.

Zadanie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63 %.

35. Cyfrowa Gmina „Granty PPR”

Planowane wydatki: 952.512,00 zł.

Zadanie w trakcie procedury przetargowej- planowane do wykonania w IV kwartale br.

W ramach zadania planowany jest zakup laptopów oraz tabletów.

Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

18.08.2022 r.

w z. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Ziętko
Zastępca Burmistrza