

## Załącznik Nr 2 f

### Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych

#### **Budowa wodociągów**

**010 01010 6050**

**Plan 358 623,41 zł**

**Wykonanie 358 623,41 zł - 100 %**

w tym

#### **Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka**

Plan 333 173,15

Wykonanie 333 173,15 zł – 100 %

Budowa wodociągu Sępólno Kraj.- Wiśniewka długości 5334,5m w tym:

- Ø 160 PVC , L= 2136,0 m
- Ø 110 PVC , L= 1926,5 m
- Ø 90 PVC , L= 1272,0 m
- Przyłącza Ø 32 , L= 540,3 m
- Stacja podnoszenia ciśnienia – 1kpl.

#### **Sieć wodociągowa - pozostała**

Plan 25 450,26 zł

Wykonanie 25 450,26 zł – 100 %

Sporządzenie projektu technicznego wodociągu w miejscowościach: Wiśniewa – Kawle, Świdwie - Chmielniki, Wałdówko oraz ul. Radosna w Sępólnie Krajeńskim.

#### **Rozwój obszarów wiejskich**

**010 01036 6059**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0 - 0 %

Remont kapitalny Wiejskiego Domu Kultury w Lutowie. Planowano pozyskanie 80 % dofinansowanie z programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektor żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Przewidywany koszt zadania 125 000,00 zł. Zabezpieczenie 20 % wkładu własnego. Zadanie nie zrealizowane w związku nie otrzymaniem dofinansowania z programu SPO.

### **Budowa placu zabaw w Iłowie**

**010 01095 6050**

Plan 14 880,00 zł

Wykonanie 14 880,00 zł - 100 %

Budowa placu zabaw w miejscowości Iłowo. Na powyższe zadanie pozyskano środki z konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn.: „**Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie**” w wysokości 13.420,00 zł.

### **Droga i chodniki**

**600 60016 6050**

**Plan 1 487 170,46 zł**

**Wykonanie 1 487 169,68 zł - 100 %**

**w tym:**

#### **Budowa chodnika oraz utwardzenie placu w Lutowie**

Plan 16 678,00 zł

Wykonanie 16 677,22 zł - 100 %

Budowa chodnika we wsi Lutowo-w kierunku Radońska- długości 460m z kostki polbrukowej wraz z parkingiem o powierzchni 84m<sup>2</sup>, oraz utwardzenie placu za WOK o pow. 167m<sup>2</sup>

#### **Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno**

Plan 118 060,12 zł

Wykonanie 118 060,12 zł - 100 %

Budowa chodnika z m. Sępólno Kraj. (ul. Chojnicka) do wsi Piaseczno szerokości 2,5m, długości 321m.

#### **Budowa chodnika w miejscowości Włóścibórz**

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 2 200,00 zł - 100%

Zakupiono materiał na chodnik w miejscowości Włóścibórz w ilości 90m<sup>2</sup>. Realizacja zadania planowana w roku 2008 r.

### **Budowa dróg i chodników pozostała**

Plan 1 350 232,34 zł

Wykonanie 1 350 232,34 zł – 100 %

Budowa chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ulic i parkingów w Sępólnie Kraj. w ulicy :

- M.Konopnickiej – 306m<sup>2</sup>
- Osiedle Słowackiego – 1702m<sup>2</sup>
- Krzyżowa – 306m<sup>2</sup>
- Jeziorna – 322m<sup>2</sup>
- Wypoczynkowa – 923m<sup>2</sup>
- Broniewskiego – 985m<sup>2</sup>
- Koronowska – 325m<sup>2</sup>
- Parking przy ZUS – 880m<sup>2</sup>
- Polna – 382m<sup>2</sup>

Budowa chodnika w miejscowości Włóscibórz o powierzchni – 169m<sup>2</sup> , oraz chodnika Sępólno Kraj. - Sikorz o długości 352 m<sup>2</sup> i powierzchni 763,0 m<sup>2</sup>.

Modernizacja i remont cząstkowy ulicy Jeziornej, Ogrodowej, Parkowej oraz zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w ilości 4850 ton.

### **Dofinansowanie budowy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim**

**600 60016 6620**

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 70 000,00 zł – 100 %

Przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Sępólnie Kraj. na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim.

### **Ogrodzenie cmentarza w Wałdowie**

**710 71035 6050**

Plan 43 209,31 zł

Wykonanie 43 209,31 zł - 100%

Budowa ogrodzenia cmentarza w Wałdowie w postaci muru z kamienia naturalnego o wysokości około 1,0m i długości 260m.

### **Zakup komputera - biuro rady**

**750 75022 6060**

Plan 4 229,48 zł

Wykonanie 4 229,48 zł – 100 %

Zakupiono komputer dla biura rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

### **Zakup komputerów, serwera**

**750 75023 6050**

Plan 148 394,29

Wykonanie 1148 394,29 - 100 %

Zakup komputerów, oprogramowania, licencji na potrzeby administracyjne urzędu. Dostawca komputerów wraz z oprogramowaniem wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego firma Elektra – Comp z Bydgoszczy.

Zakupiono również aparat fotograficzny oraz niszczarki na potrzeby administracyjne urzędu. Zainstalowano klimatyzator niezbędny do prawidłowego działania serwera urzędowego- Ekoklimax z Bydgoszczy. W II półroczu zakup urządzeń i licencji, zakup komputerów i skanera, kserokopiarki oraz doposażenia serwerowi Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

### **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie**

**801 80101 6050**

Plan 336 010,74 zł

Wykonanie 336 010,74 zł - 100%

Wykonanie termomodernizacji ZS w Lutowie polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem elewacji z kolorystyką. Modernizacja instalacji co wraz wymianą kotła co.

### **Budowa boiska szkolnego w Wiśniewie**

**801 80101 6050**

Plan 117 893,00zł

Wykonanie 117 879,19 zł - 99,99 %

Wykonanie wraz z podbudową boiska o sztucznej nawierzchni o powierzchni 510m2 wraz z ogrodzeniem z siatki. Zakup na wyposażenie boiska 2 szt. wiat stadionowych.

### **Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę szkolną w ZS w Waldowie**

#### **801 80101 6050**

Plan 72 561,00 zł 72 561,00 zł

Wykonanie 72 560,49 – 100 %

Przebudowa budynku gospodarczego z przystosowaniem na świetlicę szkolną polegająca na dociepleniu styropianem ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie posadzki betonowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej.

### **Budowa bramy wjazdowej w Zbożu**

#### **801 80101 6050 003**

Plan 3 845,00 zł

Wykonanie 3 845,00 zł – 100 %

Wykonanie bramy wjazdowej - przesuwnej od strony drogi wojewódzkiej na teren Szkoły Podstawowej w Zbożu.

### **Budowa budynku gospodarczego w Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim**

#### **801 80104 6050**

Plan 9 129,00 zł

Wykonanie 9 128,78 zł -100%

Budowa budynku gospodarczego o powierzchni 35,0m<sup>2</sup> (wym.10 x 3,5m) o kubaturze 103m<sup>3</sup>.

### **Zakup placu zabaw do Przedszkola nr 1 w Sępólnie Krajeńskim**

#### **801 80104 6050**

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł – 100 %

Zakupiono plac zabaw na potrzeby funkcjonowania przedszkola.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – pozostała**

#### **900 90001 6050**

Plan 1 339 279,27 zł

Wykonanie 1 184 853,41 zł – 88,47 %

Zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z deszczową w ul. Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Krzyżowa, budowę przepompowni przy ul. Młyńskiej. Budowa przepompowni na ul. Farnej wraz z kanalizacją w ul. Ogrodowej do włączenia się w ulicę Sienkiewicza.

W IV kwartale wykonano w części sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Hallera. W związku z nieotrzymaniem zezwolenia przez firmę Ekomel na zajęcie pasa w drodze krajowej pozostała część robót zrealizowana będzie w roku 2008r. Opracowano dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Pokrzywnickiego, ul. Bergera, ul. BOWiD, ul. Matejki, części ul. Chojnickiej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bema i ul. Broniewskiego w Sępólnie Krajeńskim .

### **Budowa oświetlenia ulicznego**

#### **900 90015 6050**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 44 175,83 zł –88,35 %

Montaż oświetlenia na Placu Przyjaźni, ul. Bergera, ul. Farnej. Budowa oświetlenia przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Budowa oświetlenia przy nowo wybudowanym chodniku do Piaseczna. Zakup oświetlenia świątecznego na Placu Wolności i nowo wybudowanym rondzie przy ul. Chojnickiej i Kościuszki. Nie zrealizowano budowy oświetlenia na ul. Targowej, z powodu przedłużających się prac projektowych dla tego zadania.

### **Termomodernizacja budynku świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim**

#### **900 90095 6050**

Plan 89 949,01 zł

Wykonanie 89 949,01 zł – 100 %

Termomodernizację budynku świetlicy terapeutycznej wykonano poprzez docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji w kolorystyce, wymiana stolarki drzwiowej. W ramach tych prac przeprowadzono demontaż i utylizację płyt azbestowo – cementowych oraz wymianę instalacji odgromowej.

### **Termomodernizacja budynku urzędu**

#### **900 90095 6050**

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 200 000,00 zł – 100 %

III etap modernizacji gmachu urzędu polegał na ociepleniu ścian zewnętrznych tzw. "nowego skrzydła" styropianem wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej.

### **Termomodernizacja budynku OPS w Sępólnie Krajeńskim**

**900 90095 6050**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł – 100%

Dokonano podziału pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania OPS. Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy OPS.

### **Adaptacja budynku w Wałdowie**

**900 90095 6050**

Plan 257 616,17 zł

Wykonanie 257 616,17 zł – 100 %

Adaptacja budynku byłego baru w Wałdowie polegała na wydzieleniu i budowie 5 szt. mieszkań socjalnych oraz 7 lokali mieszkalnych.

### **Hala widowiskowo-sportowa**

**926 92601 6050**

Plan 575 859,61 zł

Wykonanie 575 859,61 zł – 100 %

Sporządzono dokumentację techniczną na halę widowiskowo-sportową wraz z infrastrukturą. Rozpoczęto inwestycję poprzez wybudowanie części ciepłociągu zasilającego halę z włączeniem do istniejącego ciepłociągu w ulicy Bajkowej. Na budowę ciepłociągu wraz z przyłączem uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu.

### **Przebudowa budynku na stołówkę przy Klubie Sportowym**

**926 92601 6230**

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł – 100%

Wykonano remont i modernizację kuchni przy stołówce zlokalizowanej na obiektach Klubu Sportowego „Krajna”.

**BURMISTRZ**  
  
Waldemar Stupałkowski