

## Załącznik Nr 2 f

### Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

##### **a) Budowa wodociągów plan: 300 000,00 zł**

**01010 6050**

Wykonanie: 66 233,84 zł, co stanowi: 22,08 %

- wykonano dokumentację techniczną sieci wodociągowej na odcinkach: Sępólno Krajeńskie - Wiśniewa, Świdwie - Zboże, Sikorz, Sępólno Kraj- ul. Więcborska
- w związku ze zmianą trasy projektowanej sieci wodociągowej na trasie Radońsk- Iłowo wydłużono termin wykonania dokumentacji technicznej. Płatność nastąpi w II półroczu 2008r.
- w II półroczu planuje się przyłączenie miejscowości Komierówko do sieci wodociągowej z Sępólna

##### **b) Realizacja Programu Odnowy Wsi plan: 264 674,32 zł**

**01041 6059**

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%

W związku z nieogłoszeniem konkursu „Odnowa Wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zabezpieczone środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2008r.

#### **Transport i łączność**

##### **a) Budowa dróg i chodników plan: 1 119 852,72 zł**

**60016 6050**

Wykonanie 314 196,41 zł, co stanowi 28,06 %

- budowa ulicy Krzyżowej(306m<sup>2</sup>) wykonawca - Zakład Transportu i Usług
- budowa chodnika i „łezki” na ulicy Jeziornej(328m<sup>2</sup>) wykonawca- Zakład Transportu i Usług
- rozpoczęto budowę ulicy Kwiatowej, wykonanie – ZTiU, płatność w II półroczu 2008r.
- budowa chodnika na ul. Koronowskiej (407,5m<sup>2</sup>) wykonanie - ZTiU
- budowa chodnika przy trybunach na stadionie KRAJNA(225m<sup>2</sup>) wykonanie - ZTiU
- budowa chodnika na os. Słowackiego(354,5 m<sup>2</sup>) wykonanie - ZTiU
- utwardzenie placu we Włóściborzu (200m<sup>2</sup>) wykonanie - ZTiU
- zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie chodników - Zakład Usług Technicznych i Reklamowych Piotr Milik
- w związku z brakiem dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów w miejscowościach Lutowo i Wiśniewa w drugim półroczu 2008r zostanie ogłoszony przetarg na powyższą budowę drogi.

##### **b) Dokumentacja chodniki plan: 25 000,00 zł**

**60016 6050**

Wykonanie: 7 930,00 zł, co stanowi:31,72%

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatoczki autobusowej w Zbożu

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu pieszego w Kawlach  
- w I półroczu nie rozstrzygnięto 2 przetargów na wykonanie dok. technicznej budowy chodników przy drogach powiatowych, w związku z brakiem ofert. W miesiącu czerwcu ogłoszono kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie planuje się na lipiec 2008r.

**c) Zakup wiat przystankowych plan: 10 000,00zł**

**60016 6060**

Wykonanie 0 zł, co stanowi 0 %

Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości: Zboże, Świdwie, Trzciany – zapłata nastąpi w drugiej połowie 2008r.

**d) Współfinansowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy Sępólna Kraj.**

**plan: 19 856,00**

**60016 6620**

Wykonanie 19 856,00zł , co stanowi: 100%

Zapłacono za aktualizacje dokumentacji technicznej budowy obwodnicy

**e) Dofinansowanie budowy chodników plan: 20 000,00zł**

**60016 6620**

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi: 0%

Zabezpieczono środki (20 000zł) na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych. W III kwartale 2008r rozpocznie się budowa chodnika w miejscowości Kawle. Po sporządzeniu dokumentacji technicznej realizowane będą kolejne chodniki przy drogach powiatowych.

**Ogrodzenie cmentarza komunalnego plan: 10 000,00zł**

**71035 6050**

Wykonanie- 0 zł, co stanowi - 0%

Wykonano ogrodzenie cmentarza komunalnego - wykonawca: ZTiU. Zapłata nastąpi w drugim półroczu 2008r

**Zakup urządzeń komputerowych plan: 25 000,00 zł**

**75023 6060**

Wykonanie - 8 760,01 zł, co stanowi - 35,4 %

-zakup dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

- w II półroczu planuje się zakup oprogramowania do obsługi sieci i oprogramowania użytkowego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**

**a) Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PPSP plan: 15 000,00 zł**

**75411 6620**

Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi 0%

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PPSP nastąpi w drugim półroczu 2008r



**b) Monitoring miejski plan: 90 000,00 zł  
75495 6050**

Wykonanie: 0,00zł, co stanowi – 0%

W II półroczu planuje się przesunięcie środków na realizację zadania związanego z modernizacją sali sesyjnej.

**Oświata i wychowanie**

**a) Adaptacja budynku gospodarczego na świetlice w Wałdowie plan: 71 655,00 zł  
80101 6050**

Wykonanie - 71 655,00 zł, co stanowi -100%

Zakończono adaptacje bud. gospodarczego na świetlice w Wałdowie.

**b) Budowa boiska sportowego przy SP w Wiśniewie plan: 62 289,00 zł  
80101 6050**

Wykonanie - 21 993,74, co stanowi - 35,31%

Ogrodzono boisko sportowe, wykonano trybuny oraz podbudowę bieżni  
Dalsze prace przewidziano na II połowę 2008r.

**c) Termomodernizacja budynku ZS nr 3 plan: 1 290 165,75 zł  
80101 6050**

Wykonanie- 0,00zł, co stanowi - 0%

W związku z otrzymaniem w II kwartale 2008r. promesy na pożyczkę, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynku ZS nr 3. Realizacja zadania do 30 listopada 2008r.

**d) Wymiana pieca C.O. i grzejników w SP w Zalesiu. Plan: 35 000,00 zł  
80101 6050**

Wykonanie- 0,00 zł, co stanowi -0%

Inwestycja została zaplanowana na drugie półrocze 2008r.

**e) Zakup kserokopiarki plan: 3 904,00 zł  
80101 6060**

Wykonanie -3904,00 zł, co stanowi- 100%

Zakupiono kserokopiarkę dla ZS nr 1.

**f) Budowa sali rehabilitacyjno-gimnastycznej przy przedszkolu nr 1  
plan: 27 000,00 zł  
80104 6050**

Wykonanie - 488,00 zł, co stanowi -1,81%

Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej wykorzystanej przy budowie sali sportowo - rehabilitacyjnej przy przedszkolu nr 1. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu 2008r.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **a) Budowa kanalizacji plan: 1 055 130,00 zł**

**90001 6050**

Wykonanie - 342 223,34 zł, co stanowi - 32,43 %

Zapłacono za budowę kanalizacji deszczowej na w ulicach: Hallera, Plac Wolności oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Farnej w Sępólnie Kraj przez firmę EKOMEL z Chojnice. Powyższa inwestycja została zakończona. Długość wybudowanej sieci: kanalizacja sanitarne - 243,5 mb; deszczowa- 784 mb.

- budowa przepompowni na ul. Młyńskiej przez firmę Gładysz ze Złotowa
- na miesiąc lipiec zaplanowano przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wyspiańskiego

### **b) Przełożenie dachu na budynku OPS plan: 35 000,00 zł**

**90095 6050**

Wykonanie - 3751,22 zł, co stanowi - 10,72%

Zapłata końcowa za uszczelnienie dachu wraz z orynnowaniem, wykonawca - ZGK sp. z o.o. w Sępólnie. W II półroczu 2008r planuje się dalsze prace remontowe w budynku OPS.

### **c) Zakup placów zabaw plan: 40 000,00 zł**

Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi - 0%

Zakup placów zabaw na ulicach: Szkolnej, zjeżdżalnia na plaży miejskiej, nowe urządzenia na Placu Przyjaźni. Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym – BET-KAM Reda, zapłata nastąpi w drugim półroczu 2008r

### **d) Modernizacja sali sesyjnej plan: 90 000,00 zł**

Wykonanie - 0,00zł, co stanowi - 0%

Inwestycja została przesunięta na II półrocze 2008 z powodu braku zabezpieczenia 50 % wartości zadania ze strony Starostwa Powiatowego w Sępólnie. Realizację planuje się na III kwartał 2008r.

### **e) Modernizacja ośrodków zdrowia plan: 20 000,00 zł**

Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi - 0%

Zadanie zostało zaplanowane na drugą połowę 2008r, budynek stanowi własność Gminy Sępólno Krajeńskie

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **a) Remont świetlic wiejskich plan: 80 000,00zł**

**92109 6050**

Wykonanie - 0,00zł, co stanowi - 0%

Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Iłowie- wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym: REMAR Inowrocław - zapłata w drugiej połowie 2008r.

Na miesiąc lipiec zaplanowano ogłoszenie przetargu na wymianę pieca C.O. i grzejników w świetlicy wiejskiej w Włóściborzu.



**b) Termomodernizacja CKiS plan: 548 584,25 zł  
92109 6050**

Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi - 0%

W związku z otrzymaniem w II kwartale 2008r. promesy na pożyczkę, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynku CKiS. Realizacja zadania do 30 listopada 2008r.

**c) Termomodernizacja WDK w Wałdowie plan: 60 000,00 zł  
92109 6050**

Wykonane - 0,00 zł, co stanowi - 0%

W związku z nieogłoszeniem konkursu „Odnowa Wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zabezpieczone środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2008r. W sierpniu na powyższe zadanie zostanie złożony wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW.

**d) Termomodernizacja budynku biblioteki plan: 303 000,00 zł  
92116 6050**

Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi - 0%

W związku z otrzymaniem w II kwartale 2008r. promesy na pożyczkę, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynku biblioteki. Realizacja zadania do 30 listopada 2008r.

### **Kultura fizyczna i sport**

**a) Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego  
plan: 723 000,00 zł  
92601 6050**

wykonanie - 232 628,15 zł, co stanowi - 25,7%

- budowa ciepłociągu do projektowanej hali widowiskowo – sportowej METROLOG sp. z o.o. Czarnków; Zakończono realizację inwestycji; długość ciepłociągu-759,7 mb  
- nadzór inwestorski- Zakład Usługowy Instalacji Wod.-Kan., Gaz., i C.O. B. Mogiełka Nakło n/Notecią.

- w I półroczu podpisano porozumienie z Gminą Więcbork dotyczące realizacji projektu kluczowego. Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej podprojektu: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą łączącą Gminę Sępólno Krajeńskie z Gminą Więcbork oraz zagospodarowaniem nabrzeża Jeziora Więcborskiego”. Został unieważniony z powodu braku ofert. Ogłoszono kolejny przetarg w miesiącu lipcu.

**b) Budowa stołówki na obiektach MLKS KRAJNA plan: 182 000,00 zł  
92601 6050**

Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi - 0%

W I półroczu unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej budowy stołówki, z powodu złożenia oferty z zbyt wysoką ceną, przekraczającą kwotę zaplanowaną w budżecie na 2008r.

Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy stołówki na obiektach MLKS nastąpi w III kwartale 2008r.

**c) Modernizacja i unowocześnienie boiska piłkarskiego plan: 10 000,00 zł  
92695 6300**

Wykonanie - 10 000,00 zł, co stanowi - 100%

Remont korytarzy w budynku MLKS Krajna (377m<sup>2</sup>) wykonawca- Zakład Ogólnobudowlany M. Trociński z Sępólna. Powyższa kwota została uzyskana w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

**BURMISTRZ**

  
**Waldemar Stupański**