

Załącznik Nr 2 f

Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych

Rolnictwo i łowiectwo

Budowa wodociągów plan: 453 141,08 zł

01010 6050

Wykonanie: 401 292,78zł co stanowi: 88,56 %

-wykonano dokumentacje techniczne sieci wodociągowej na odcinkach: Sępólno Krajeńskie - Wiśniewa, Świdwie - Zboże, Sępólno Kraj- ul. Więcborska, Sikorz – Komierówko, Trzciany - budowa sieci wodociągowej Sikorz – Komierówko o długości 4,7 km, wykonawca -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. sp. z o.o.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z:

- dokonanej płatności częściowej za prace projektowe wodociągu Radońsk – Hłowo – Jazdrowo, w związku z podpisanym aneksem pozostała płatność nastąpi w 2009 r.
- w związku z niewykonaniem zgodnie z umową prac projektowych wodociągu Piaseczno-Trzciany –Sikorz, nie zapłacono firmie B&B IDA BURGLIN z Chojnic.

Transport i łączność

a) Budowa dróg i chodników plan: 1 180 677,49zł

60016 6050

Wykonanie 1 180 677,49zł co stanowi: 100 %

- budowa ulicy Krzyżowej (306m²) wykonawca - Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.
- budowa chodnika i „łezki” na ulicy Jeziornej (328m²) wykonawca- Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.
- budowa chodnika na ul. Koronowskiej (407,5m²) wykonanie - ZTiU w Sępólnie Kraj.
- budowa chodnika przy trybunach na stadionie MLKS KRAJNA (225m²) wykonanie - ZTiU w Sępólnie Kraj.
- budowa chodnika na os. Słowackiego (354,5 m²) wykonanie - ZTiU w Sępólnie Kraj.
- utwardzenie placu we Włósciborzu (200m²) wykonanie - ZTiU w Sępólnie Kraj.
- zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie chodników - Zakład Usług Technicznych i Reklamowych Piotr Milik z Szubina
- utwardzenie placu przy OSP w Sępólnie Kraj.(330m²) – wykonanie ZTiU w Sępólnie Kraj.
- budowa zatoczki autobusowej w Zbożu (207m²)– wykonanie ZTiU w Sępólnie Kraj.
- budowa chodników na Osiedlu Jana Pawła, ulicach: Nałkowskiej, Moniuszki i Chopina (870m²) - wykonanie ZTiU w Sępólnie Kraj.
- budowa chodnika na ulicach Mickiewicza i Reymonta (533m²)- wykonanie ZTiU w Sępólnie Kraj.
- budowa ulicy Kwiatowej (1625m²), wykonawca– ZTiU w Sępólnie Kraj.
- zakup tłucznia i gruzu na drogi gminne

b) Dokumentacja chodniki plan: 31 720,00 zł

60016 6050

Wykonanie: 31 720,00zł co stanowi: 100 %

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatoczki autobusowej w Zbożu
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu pieszego w Kawlach
- zapłata za opracowanie dokumentacji tech. budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Iłowo, Radońsk, Teklanowo, Włóścibórz - wykonawca – LOCTOR Siecienko.

c) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: plan 398 786,77 zł

60016 6050

Wykonanie: 398 786,77 zł co stanowi: 100%

Położona została nawierzchnia asfaltowa na drodze Wiśniewa-Lutowo – wykonawca POL-DRÓG Nakło n. Notecią.

Zakup wiat przystankowych plan: 9 999,12 zł

60016 6060

Wykonanie: 9 999,12 zł co stanowi: 100 %

Zakupiono 3 szt. wiat przystankowych do miejscowości: Zboże, Świdwie, Trzciany

Dotacje celowe przekazane dla gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan: 15 000,00 zł

60016 6610

Wykonanie: 15 000,00 zł co stanowi: 100 %

Dotacja dla gminy Zakrzewo na budowę mostu w miejscowości Wersk

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

60016 6620

a) Aktualizacja studiów techniczno-ekonomiczno- środowiskowych dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego plan: 19 856,00
wykonanie: 19 856,00 co stanowi: 100 %

b) Dofinansowano budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Kawle, Włóścibórz, Iłowo. plan: 20 000,00 zł
wykonanie: 20 000,00 zł co stanowi: 100 %

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan: 53 500,00 zł

70004 6050

Wykonanie: 53 500,00 zł co stanowi:100%

Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Wiśniewa 2

Cmentarze

Ogrodzenie cmentarza komunalnego plan: 9 760,98 zł

71035 6050

Wykonanie: 9 760,98 zł co stanowi: 100%

Wykonano ogrodzenie cmentarza komunalnego - wykonawca: ZTiU

Administracja publiczna

Wprowadzenie elektronicznego systemu zabezpieczenia ochrony budynku administracji

Plan: 41 380,35 zł

75023 6050

wykonanie: 41 380,35 zł co stanowi: 100%

- zainstalowany został elektroniczny system zabezpieczenia Urzędu Miejskiego- wykonawca Zakład Montażu i Konserwacji Urządzeń Sygnalizacyjnych Chodzież

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

75023 6060

a) zakup dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem plan: 34 450,92 zł

wykonanie 34 450,92 zł co stanowi: 100%

b) nagłośnienie Sali USC plan: 4 443,24 zł

Wykonanie: 4 443,24 zł co stanowi: 100%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PPSP plan: 15 000,00 zł

75411 6620

Wykonanie: 15 000,00 zł co stanowi: 100 %

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PPSP w Sępólnie Krajeńskim

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80101 6050

a) Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę w Wałdowie plan: 71 655,00 zł

80101 6050

Wykonanie: 71 654,70 zł, co stanowi: 100%

Zakończono adaptacje bud. gospodarczego na świetlicę przy Zespole Szkół w Wałdowie, ułożony został chodnik z polbruku.

b) Budowa boiska sportowego przy SP w Wiśniewie plan: 76 692,00 zł

80101 6050

Wykonanie: 76 690,86 zł co stanowi: 100 %

Ogrodzono boisko sportowe, wykonano trybuny

c) Budowa ogrodzenia w ZS w Lutowie

plan: 45 000,00 zł

80101 6050

Wykonanie: 44 998,90 zł, co stanowi: 100%

d) Budowa skoczni i bieżni w Szkole Podstawowej w Wiśniewie plan:30 660,00 zł

80101 6050

Wykonanie: 30 660,00 zł co stanowi: 100%

Zbudowana została skocznia i bieżnia oraz ścieżka zdrowia w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

e) Zakup i montaż bramy wjazdowej w ZS nr 3 w Sępólnie Krajeńskim plan:7 500,00 zł

wykonanie: 7 500,00 zł co stanowi:100%

Zamontowana została brama wjazdowa do ZS nr 3 w Sępólnie Kraj.

f) Termomodernizacja budynku ZS nr 3 plan: 891 532,81 zł

80101 6050

Wykonanie: 891 532,81 zł, co stanowi: 100%

Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Sępólnie Kraj.- wykonawca DOMPOL Toruń

g)Wymiana balustrady ZS nr 3 plan 18 300,00 zł

Wykonanie 18 300,00 zł co stanowi: 100%

Wymieniona została balustrada na schodach wejściowych.

h) Wymiana kotła C.O. i grzejników w SP w Zalesiu. Plan: 30 580,00 zł

80101 6050

Wykonanie- 30 579,87 zł, co stanowi -100%

- wymieniono piec C.O. oraz grzejniki w SP w Zalesiu wykonawca ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80101 6060

a) Zakup kserokopiarki plan: 3 904,00 zł

80101 6060

Wykonanie: 3 904,00 zł, co stanowi: 100%

Zakupiono kserokopiarkę dla ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

b) Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół plan: 70 000,00 zł

80101 6060

Wykonanie: 64 960,00 zł, co stanowi: 93,74%

Zakupione zostały tablice interaktywne dla wszystkich szkół w gminie
W wyniku negocjacji z dostawcą tablic interaktywnych, udzielony został rabat w wysokości 5 040,00 zł.

c) Zakup traktora-kosiarki do koszenia trawy plan: 6 601,00 zł
80101 6060

Wykonanie: 6 600,22 zł co stanowi:100%

Zakupiona została kosiarka samobieźna dla ZS w Wałdowie

Przedszkola

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80104 6050

a) Budowa sali rehabilitacyjno-gimnastycznej w przedszkolu plan: 15 494,00 zł

Wykonanie: 15 494,00 co stanowi:100%

Sporządzona została mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz projekt budowy Sali rehabilitacyjnej przy Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

b) Budowa śmietnika w Przedszkolu nr 2 w Sępólnie Krajeńskim plan: 7 930,00 zł

Wykonanie: 7 930,00 zł co stanowi: 100%

c) Utwardzenie wjazdu i placu w Przedszkolu nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

plan : 20 108,00 zł

Wykonanie: 20 107,33 zł co stanowi: 100%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan: 5 297,00 zł

80104 6060

Wykonanie: 5 296,63 zł co stanowi: 99,99 %

Zakup patelni elektrycznej dla przedszkola nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

plan: 253 682,74 zł.

80113 6060

Wykonanie- 252 595,00 zł, co stanowi- 99,57%

Zakupiono autobus 20 osobowego przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 133 682,74 zł.- dostawca KAPENA S.A. Włynkówko k. Słupska

Pomoc społeczna

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan: 15 800,00 zł

85212 6060

Wykonanie: 15 800,00 zł co stanowi: 100%

Zakup sprzętu komputerowego do obsługi funduszu alimentacyjnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

plan: 296 800,00 zł

Wykonanie: 296 800,00 zł co stanowi: 100%

Zakup udziałów w ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan: 913 638,90 zł

90001 6050

Wykonanie: 913 638,90 zł, co stanowi: 100 %

Zapłacono za budowę kanalizacji deszczowej na w ulicach: Hallera, Plac Wolności oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Farnej w Sępólnie Kraj przez firmę EKOMEL z Chojnice. Powyższa inwestycja została zakończona. Długość wybudowanej sieci: kanalizacji sanitarnej - 243,5 mb; deszczowa- 784 mb.

- budowa przepompowni na ul. Młyńskiej przez Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich H. Gładysz ze Złotowa

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Sępólnie Kraj- wykonawca WIMAR Koronowo, inwestycja została dofinansowana w 75% środkami z Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostała działalność

a) Docieplenie cokołu OPS plan: 42 862,96 zł

90095 6050

Wykonanie: 42 862,96 zł co stanowi: 100 %

- docieplenie ścian piwnicznych w budynku OPS, wykonawca – ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

b) Zakupi montaż placów zabaw plan: 39 815,92 zł

Wykonanie: 39 815,92 zł co stanowi: 100 %

-zakup placów zabaw na ulicach: Szkolnej, zjeżdżalnia na plaży miejskiej, nowe urządzenia na Placu Przyjaźni oraz plac zabaw przy Al. Lipowej, wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym – BET-KAM Reda

c) Modernizacja sali sesyjnej plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 180 000,00 zł co stanowi: 100%

- rozpoczęto modernizację Sali sesyjnej im. Lucjana Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim - wykonawca HELPDESK PLUS s.c., Skórzewo Uchwałą z 29.XII. 2008 r. zabezpieczono środki nie wygasające w budżecie na 2009 r. w kwocie 180 000,00 zł.

d) Modernizacja ośrodków zdrowia plan: 24 588,18 zł

Wykonanie: 24 588,18 zł co stanowi: 100 %

- wykonano remont dachu w ośrodku zdrowia w Radońsku

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

a) Remont świetlic wiejskich plan: 87 896,81 zł 92109 6050

Wykonanie: 87 896,81 zł, co stanowi: 100 %

- wymieniona została stolarka okienna w świetlicy wiejskiej w Iłowie- wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym: REMAR Inowrocław
- zainstalowano gazową instalację C.O. w świetlicy wiejskiej w Włóściborzu wykonawca- ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- wymieniono okna w świetlicach wiejskich w Kawłach i Radońsku

b) Termomodernizacja CKiS plan: 705 421,56 zł 92109 6050

Wykonanie: 674 771,21zł, co stanowi: 95,66 %

- wykonano termomodernizację budynku CKiS w Sępólnie Krajeńskim – wykonawca DOMPOL Toruń
- Kwota po przetargu nieograniczonym okazała się mniejsza niż zakładał to plan.

c) Termomodernizacja WDK w Wałdowie plan: 57 892,76 zł 92109 6050

Wykonane: 57 892,76 zł, co stanowi: 100 %

- wymieniono okna oraz drzwi w budynku WDK w Wałdowie – wykonawca BUDPUR Bydgoszcz(okna) oraz ZTiU (drzwi)

Biblioteki

d) Termomodernizacja budynku biblioteki plan: 514 845,63 zł 92116 6050

Wykonanie: 514 845,63 zł, co stanowi: 100 %

- wykonano termomodernizację budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim – wykonawca DOMPOL Toruń, oraz wykonano prace malarskie w budynku biblioteki – wykonawca ZTiU w Sępólnie Kraj.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – obiekty sportowe

a) budowa stołówki na obiektach MLKS Krajna plan: 182 000,00 zł 92601 6050

Wykonanie: 182 000,00 zł co stanowi: 100 %

- sporządzenie dokumentacji technicznej budowy stołówki wykonawca – Agro -Projekty s.c. Sępólno Krajeńskie
- Rozpoczęto budowę stołówki na obiektach MLKS Krajna – wykonawca ZU-H R. Mischke Tuchola

b) Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego

plan: 578 462,08 zł

92601 6050

Wykonanie: 578 462,08 zł co stanowi: 100 %

- budowa ciepłociągu do projektowanej hali widowiskowo – sportowej METROLOG sp. z o.o. Czarnków; Zakończono realizację inwestycji; długość ciepłociągu-759,7 mb

- nadzór inwestorski- Zakład Usługowy Instalacji Wod.-Kan., Gaz., i C.O. B. Mogiełka Nakło n/Notecią

Została uchwalona Uchwała z 29.XII 2008 o wydatkach nie wygasających na 2009 r.

Przeznaczonych na sporządzenie dokumentacji tech. budowy ścieżki rowerowej w kwocie 207 400,00 zł.

c) Wymiana instalacji grzewczej w obiektach sportowych plan: 30 000,00 zł

92601 6050

Wykonanie: 30 000,00 zł co stanowi: 100 %

Modernizacja instalacji C.O. w budynku MLKS Krajna – wykonawca ZGK sp. z o.o.

Sępólnie Kraj

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan: 12 000,00 zł

92695 6060

Wykonanie: 11 999,99 zł co stanowi: 100 %

Zakupiona została kosiarka samobieźna dla MLKS Krajna

Pozostała działalność plan: 10 000,00 zł

92695 6050

Wykonanie: 10 000,00 zł co stanowi: 100 %

Modernizacja i unowocześnienie boiska piłkarskiego

BURMISTRZ

Waldemar Stupańkowski